

Compte- rendu :
**Contrôle de bonne exécution des travaux d'un dispositif
d'assainissement non collectif**

Références du Dossier

Date du contrôle : 10, 11/02, 14/12/2010 et 27/04/2011

Contrôleur : FAURE Céline

Passage effectué : Avant remblaiement.

Propriétaire : Monsieur DEARING Ian

Adresse actuelle : 31 Charlton Avenue Newton Hyde Cheshire SK14 4ER - ROYAUME UNI

Adresse parcelle : Les Graves - 24250 CENAC SAINT JULIEN

Références cadastrales : AL0226
Superficie (m²) : 3213

Objet : PC construction neuve

Description des travaux réalisés

▪ **Implantation du Système d'assainissement :**

Règles générales d'implantation			
L'implantation des éléments de la filière d'assainissement est elle conforme au projet validé ?			
	Prétraitement :	Oui	
	Traitement :	Oui	
Les distances minimales du dispositif de traitement sont-elles respectées ?			
>35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine		Oui	
>5 m d'une habitation		Oui	
>3 m d'un arbre		Oui	
>3 m des limites de propriétés		Oui	

▪ Collecte des eaux usées :

La Collecte		
Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ?	Oui	
Toutes les eaux usées sont-elles raccordées à la fosse toutes eaux ?	Oui	
Existe-t-il un regard de collecte ?	Oui	

▪ Le Prétraitement :

La Fosse toutes eaux		
Le volume de la fosse est-il conforme au projet validé ? Volume = 3000 L en Béton	Oui	
Le préfiltre est-il présent ? Si oui, présence de matériaux filtrants :	Oui	
Le tampon de visite affleure-t-il au niveau du sol ?	Oui	
Le Bac à graisse		
Le volume du bac à graisse est-il conforme au projet validé ? Volume = 300 L en Béton	Oui	
Est-il posé convenablement ?	Oui	
La Ventilation		
Présence d'une ventilation primaire servant de prise d'air en amont de la fosse ?	Oui	
Présence d'une ventilation secondaire en aval de la fosse ?	Oui	
Sortie de l'air vicié au dessus du toit par un extracteur ?	Oui	

▪ La Filière de traitement : Filtre à sable vertical non drainé

Dimensions		
Les dimensions du traitement sont elles conformes au projet validé ? Dimensions = 5x5 = 25m ²	Oui	
Matériaux utilisés		
Le géotextile est-il placé correctement au dessus des galets ?	Oui	
Il y a-t-il présence de sable non calcaire sous les drains ?	Oui	
Présence de galets lavés d'une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ?	Oui	
Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l'assainissement non collectif ?	Oui	
Regard de répartition et de bouclage		
Il y a-t-il présence d'un regard de répartition ?	Oui	
Est-il accessible ?	Oui	
Assure-t-il l'équipartition des effluents ?	Oui	
Les tuyaux de répartition sont-ils non perforés ?	Oui	
Il y a-t-il présence d'un regard de bouclage ?	Oui	
Est-il accessible ?	Oui	

Certificat de conformité

Suite à la visite de contrôle de bonne exécution des travaux réalisé par le SPANC


Avis du Technicien SPANC

Avis favorable : réalisation des travaux conforme au projet validé et à la norme DTU 64.1

Avis favorable avec réserves

Avis défavorable

le 28/04/2011

Céline Faure


Service Public d'Assainissement Non Collectif
Communauté de Communes du Canton de Domme
Le Bourg - 24250 DAGLAN
Tél. 05 53 28 19 03 Fax 05 53 29 65 95
Email : spanc.domme@wanadoo.fr

Réserves :
.....
.....

Vu, la Loi sur l'eau du 30 décembre 2006 faisant suite à celle du 3 janvier 1992,
Vu, les Arrêtés du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques et les modalités du
contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif,
Vu, la circulaire du 22 mai 1997,
Vu, la Norme AFNOR DTU 64.1,
Vu la demande formulée par Monsieur DEARING Ian pour l'installation d'un dispositif
d'assainissement autonome sur sa propriété sise Les Graves - 24250 CENAC SAINT JULIEN ;
références AL0226

Avis du Président de la Communauté de Communes du Canton de Domme

Certifie que l'installation d'assainissement non collectif décrite a été reconnue


Conforme

Conforme sous levée de réserves

Non Conforme

A Daglan, Le 3/5/11.....

PO/Le Président



Décision de la Commune

Certifie que l'installation d'assainissement non collectif décrite a été reconnue

Conforme

Conforme sous levée de réserves


Non Conforme

Commentaires :

A Cénac..... Le 06 Mai 2011.....

Cachet et signature du Maire

R. Falis



En foi de quoi le présent Certificat a été établi en trois exemplaires.

Signature du Propriétaire

A....., Le

